

( 別 添 )

阪 教 総 第 2 8 4 号  
平 成 28 年 8 月 3 日

文部科学大臣 殿

阪南市長 福山敏博

施設整備計画の事後評価について

学校施設環境改善交付金交付要綱第8に基づき、施設整備計画における事後評価の結果を報告します。

## 施設整備計画 事後評価シート(総括票)

※この総括票については、計画年度終了時点における施設整備計画(計画を変更しているものについては、最終変更後の計画)に基づいた事後評価の結果を記入すること。  
また、その評価を行った施設整備計画を添付すること。

### 1 公立の義務教育諸学校等施設の整備に関する目標の達成状況について

#### ①地震、津波等の災害に備えるための整備

##### 【達成状況】

<input type="radio"/> 計画どおり実施できた。
<input type="checkbox"/> 計画したが、一部実施できなかった。
<input type="checkbox"/> 計画したが、すべて実施できなかった。

(耐震化率の目標に対する達成状況)

学校区分	耐震化率(%)	
	目標	達成状況
小学校	86.8	90.5
中学校	90.5	90.5
高等学校		
特別支援学校		
幼稚園	40.0	40

##### 【所見】

本計画間中平成26年度は地震補強事業校舎4棟を実施するとともに、非構造部材の耐震外壁落下防止防災機能強化事業5校を実施。  
平成27年度は地震補強事業校舎3棟を実施するとともに、非構造部材の耐震外壁落下防止対策の防災機能強化3校実施及び波太小学校の屋内運動場天井撤去を実施。  
平成27年度末をもって「阪南市小中学校及び幼稚園の整理統合整備計画」に基づく小中学校施設の耐震化は完了。

#### ②防犯対策など安全性の確保を図る整備

##### 【達成状況】

<input type="checkbox"/> 計画どおり実施できた。
<input type="checkbox"/> 計画したが、一部実施できなかった。
<input type="checkbox"/> 計画したが、すべて実施できなかった。

【 所 見 】

--

③教育環境の質的な向上を図る整備

【 達 成 状 況 】

<input type="radio"/>	計画どおり実施できた。
<input type="radio"/>	計画したが、一部実施できなかった。
<input type="radio"/>	計画したが、すべて実施できなかった。

【 所 見 】

本計画期間中平成26年度は大規模改造(トイレ)事業5校を実施。平成27年度は大規模改造(トイレ)事業を2校実施し、未採択であった西鳥取小学校・箱作小学校のトイレ改修については市単独費で実施した。
---

④施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備

【 達 成 状 況 】

<input type="radio"/>	計画どおり実施できた。
<input type="radio"/>	計画したが、一部実施できなかった。
<input type="radio"/>	計画したが、すべて実施できなかった。

【 所 見 】

--

## 2 事後評価の時期及び方法について

文部科学省公立学校諸学校等の施設の整備に関する基本方針に基づく、学校施設の耐震化完了の目標年次であった27年度末が経過し、また「阪南市小中学校及び幼稚園の整理統合・整備計画」を鑑み、本市の小中学校施設の耐震化が平成27年度末をもって完了したことを機に、平成26年度～27年度の施設整備計画の事後評価を、平成28年7月に阪南市教育委員会において実施した。

## 3 事後評価の総合所見及び今後の施設整備計画への反映等について

○「阪南市小中学校及び幼稚園整理統合・整備計画」を鑑み存続する学校の校舎、災害時の避難場所でもある屋内運動場(全施設)の耐震化完了を目標年次であった27年度末に全て完了。  
○非構造部材の耐震化として外壁落下防止対策防災機能強化事業5校を実施するとともに、特定天井についても波太小学校屋内運動場の天井撤去を実施した。  
○新たな課題として学校施設の老朽化が進んでおり、老朽が著しい一部の学校のトイレ改修は進めてきたが、未着手の学校もあり、今後は公共施設管理計画等を鑑み長期的な施設全体の修繕計画をたて、持続可能な施設の改修を進めていく必要がある。

## 施設整備計画 事後評価シート(個別票)

1 計画名称 阪南市公立学校等施設整備計画

都道府県名	大阪府
市町村名	阪南市

2 計画作成主体 阪南市

3 計画期間 平成26年～平成27年

4 個別事業一覧

※この個別票については、計画の変更に伴い取り下げた事業も含めて、施設整備計画に計上したことのある全ての事業を計上すること。

学校名	整備区分	事業番号	事業名	建物区分	構造区分	事業実施の有無	(事業を実施した場合) 竣工年月日	(事業を実施しなかった場合) 実施できなかった理由及び今後の方針	施設整備計画の変更		備考
									事由	変更年月日	
26年度											
朝日小学校		0501	地震補強	校	R	○	平成26年11月26日				
朝日小学校		0606	大規模改造(トイレ)	校		○	平成26年11月26日				
朝日小学校		2201	防災機能強化	校		○	平成26年11月26日				
貝掛中学校		0501	地震補強	校	R	○	平成26年10月21日				
貝掛中学校		0606	大規模改造(トイレ)	校		○	平成26年10月21日				
貝掛中学校		2201	防災機能強化	校		○	平成26年10月21日				
西鳥取小学校		0501	地震補強	校	R	○	平成26年12月22日				
西鳥取小学校		2201	防災機能強化	校		○	平成26年12月22日				
舞小学校		0501	地震補強	校	R	○	平成26年11月26日				
舞小学校		0606	大規模改造(トイレ)	校		○	平成26年11月26日				
舞小学校		2201	防災機能強化	校	R	○	平成26年11月26日				
上荘小学校		0606	大規模改造(トイレ)	校		○	平成26年10月27日				
箱作小学校		0606	大規模改造(トイレ)	校		○	平成26年11月11日				
箱作小学校		2201	防災機能強化	校	R	○	平成26年11月11日				
27年度											
西鳥取小学校		0606	大規模改造(トイレ)	校		○	平成27年12月14日				市単独事業
朝日小学校		0501	地震補強	校	R	○	平成27年12月22日				
朝日小学校		0606	大規模改造(トイレ)	校		○	平成27年12月22日				
朝日小学校		2201	防災機能強化	校		○	平成27年12月22日				
貝掛中学校		0501	地震補強	校	R	○	平成28年1月28日				
貝掛中学校		0606	大規模改造(トイレ)	校		○	平成28年1月28日				
貝掛中学校		2201	防災機能強化	校		○	平成28年1月28日				
箱作小学校		0606	大規模改造(トイレ)	校		○	平成28年1月20日				市単独事業
箱作小学校		2201	防災機能強化	校		○	平成28年1月20日				
箱作小学校		2201	防災機能強化	屋		○	平成28年1月20日				
波太小学校		0501	地震補強	校	R	○	平成27年11月24日				