

(様式1)

平成30年7月20日

文部科学大臣 殿

阪南市長

水野 謙二 印

施設整備計画の事後評価について

学校施設環境改善交付金交付要綱第8に基づき、下記のとおり施設整備計画の目標の達成状況に係る評価（事後評価）の結果を報告します。

1. 施設整備計画の名称

阪南市公立学校等施設整備計画

2. 計画期間

平成27年度～平成29年度（3年間）

（担当）

阪南市教育委員会教育総務課

住所：阪南市尾崎町35-1

電話 072-471-5678

(様式2)

3. 事後評価の実施

(1) 実施時期

平成30年6月21日 第6回定例教育委員会開催
平成30年7月19日 第7回定例教育委員会にて事後評価を報告

(2) 評価の方法

阪南市定例教育委員会にて評価
○第6回定例教育委員会にて平成27年度～平成29年度の施設整備計画について、達成状況・事業進捗の評価を報告し、事後評価について御意見を頂く。
○第7回定例教育委員会にて、前回の意見をまとめた事後評価を報告する。

4. 総合的な所見

○本計画期間の整備目標は、達成することが出来た。
○耐震化が計画どおり完了したことは良かった。しかし今後は老朽化の改修が必要になってくるので、長寿命化改修計画を策定し、効率的な交付金の活用を行い、教育環境の改善を図っていく必要がある。
○空調整備については、小中学校全教室と主だった特別教室が整備されたことから、本市の教育環境が大きく改善された。今後は将来的な設備の更新についても交付金を活用して、取り組んでいく必要がある。
○トイレの洋式化について、小学校はかなりの整備が進んだが、中学校は進んでいない。鳥取東中学校は築30年以上経過しているが未改修である。このような状況を踏まえ、中学校のトイレの洋式化をはじめとした、老朽化対策に取り組んでいく必要がある。

5. 各目標の達成状況

(1) 公立の義務教育諸学校等施設の老朽化対策を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

波太小学校(現東鳥取小学校)の統合に伴い、老朽化した校舎を耐久性の向上や、機能的な改修を行う長寿命化改修を実施した。

(2) 地震、津波等の災害に備えるための整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

○本計画期間中3校の耐震改修工事を実施し、本市の目標であった平成27年度末までに、統合に伴う未使用化校を除いて、全ての校舎の耐震化を完了した。
○防災機能強化事業で非構造部材の耐震として、外壁の改修や屋内運動場の天井撤去を実施した。

(3) 防犯対策など安全性の確保を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

(4) 教育環境の質的な向上を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

○小中学校の普通教室・特別支援学級教室・図書室・音楽室・コンピューター教室等について大規模改造(空調)事業を実施した。
○耐震改修に併せて、朝日小学校及び貝掛中学校の大規模改造(トイレ)事業を実施した。
○貝掛中学校⑩棟のトイレ改修について、交付金が未採択のため市単独費事業で実施した。

(5) 施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

6. 改築後の危険建物等のとりこわし状況

(様式3)

7. 事業ごとの実施状況

学校等の名称	目標	事業区分	整備方針				事業完了年月日	(実施しなかった場合) 未実施の理由・今後の対応予定等	備考 (改築事業は、旧施設の とりこわし時期を明記)
			事業単位	建物区分	構造区分	全事業期間 (契約～完成)			
27年度実施									
波太小学校(現東鳥取小学校)	(2)	05	地震補強	校	R	H27.6～H27.11	H27.11.30		
波太小学校(現東鳥取小学校)	(2)	36	防災機能強化	屋		H27.6～H27.11	H27.11.30		
朝日小学校	(2)	05	地震補強	校	R	H27.6～H27.12	H27.12.25		
朝日小学校	(2)	07	大規模改造(トイレ)	校		H27.6～H27.12	H27.12.25		
朝日小学校	(4)	36	防災機能強化	校		H27.6～H27.12	H27.12.25		
箱作小学校	(2)	36	防災機能強化	校		H27.6～H28.1	H28.1.20		
箱作小学校	(2)	36	防災機能強化	屋		H27.6～H28.1	H28.1.20		
貝掛中学校	(2)	05	地震補強	校	R	H27.6～H28.1	H28.1.29		
貝掛中学校	(4)	06	大規模改造(トイレ)	校		H27.6～H28.1	H28.1.29		
貝掛中学校	(2)	36	防災機能強化	校		H27.6～H28.1	H28.1.29		
28年度実施									
波太(現東鳥取小学校)	(1)	08	統合(改修)	校		H28.6～H29.2	H29.2.28		
波太(現東鳥取小学校)	(4)	07	大規模改造(空調)	校		H28.6～H29.2	H29.2.28	実施をしたが、補助対象額を下回った	
波太(現東鳥取小学校)	(4)	07	大規模改造(校内LAN)	校		H28.6～H29.2	H29.2.28		
貝掛中学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校		H28.6～H28.11	H28.11.29		
29年度実施									
尾崎小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校		H29.6～H30.3	H30.3.6		
西鳥取小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校		H29.6～H30.3	H30.3.5		
下荘小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校		H29.6～H30.3	H30.3.7		
舞小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校		H29.8～H30.3	H30.3.29		
朝日小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校		H29.8～H30.3	H30.3.13		
上荘小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校		H29.8～H30.3	H30.3.14		
桃の木台小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校		H29.6～H30.3	H30.3.12		
鳥取中学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校		H29.8～H30.3	H30.3.8		
貝掛中学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校		H29.8～H30.3	H30.3.16		
鳥取東中学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校		H29.8～H30.3	H30.3.13		
飯の峯中学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校		H29.8～H30.3	H30.3.9		